HMG - tělocvična Velké Přílepy		2022									2023		
		Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen
SO_00													
Zemní práce	40 345,00 Kč	40 345											
Přípravné a přidružené práce	57 716,00 Kč	57 716											
Bourání konstrukcí	22 354,00 Kč	22 354											
SO 01 Tělocvična													
Zemní práce	1 787 313,00 Kč	710 000	1 077 313										
Základy	3 201 276,00 Kč		2 561 276	640 000									
Svislé konstrukce	7 143 889,00 Kč			3 003 889	4 140 000								
Vodorovné konstrukce	4 991 302,00 Kč			1 247 825	2 495 651	1 247 826							
Úpravy povrchu	3 260 013,00 Kč								889 094	1 481 824		889 094	
Ostatní konstrukce a práce	1 743 267,00 Kč				581 089	116 218		232 436	232 436				581 089
Ocelové konstrukce	1 151 374,00 Kč					863 531	287 844						
Přesun hmot HSV	378 336,00 Kč		94 584	75 667	94 584	94 584	18 917						
Izolace proti vodě a vlhkosti	253 395,00 Kč		42 233	42 233	84 465	84 465							
Povlakové krytiny	1 034 767,00 Kč						776 075	258 692					
Izolace tepelné	517 579,00 Kč							287 544	230 035				
Izolace tepelná střech	620 725,00 Kč						620 725						
ZTI ostatní	105 031,00 Kč										58 351	46 680	
Vnitřní kanalizace	167 441,00 Kč		47 840					119 601					
Vnitřní vodovod - užitkový	152 839,00 Kč		43 668					109 171					
Vnitřní vodovod - pitný	331 922,00 Kč		94 835					237 087					
Zařizovací předměty	721 682,00 Kč											721 682	
Ústřední vytápění - kotelny	2 359 553,00 Kč							589 888	1 179 777			589 888	
Silnoproud	1 990 634,00 Kč						995 317					995 317	
El - hromosvod	147 641,00 Kč		59 056							88 585			
Slaboproud	298 223,00 Kč						149 112					149 112	
VZT	2 590 376,00 Kč							1 295 188				1 295 188	
konstrukce montované	4 082 077,00 Kč							1 360 692	2 721 385				
konstrukce klempířské	276 290,00 Kč						276 290						
konstrukce truhlářské	1 531 007,00 Kč						765 504					382 752	382 752
vnitřní dveře dřevěné	1 438 069,00 Kč											1 438 069	
fasádní výplně otvorů plastové	2 106 038,00 Kč							2 106 038					
konstrukce zámečnické	1 619 472,00 Kč										1 079 648	539 824	
podlahy z dlaždic	800 113,00 Kč										400 057	400 057	
podlahy skládané	1 815 240,00 Kč										907 620	907 620	
podlahy povlakové	147 320,00 Kč										29 464	117 856	
obklady keramické	794 883,00 Kč										794 883		
Nátěry	248 566,00 Kč											248 566	
malby	269 059,00 Kč										134 530	134 530	
OV: specifikace ostatní	165 420,00 Kč									82 710		41 355	41 355
VRN	1 256 053,00 Kč	104 671	104 671	104 671	104 671	104 671	104 671	104 671	104 671	104 671	104 671	104 671	104 671
SO_02 Spojovací krček													
Zemní práce	84 052,00 Kč				84 052								
Základy	275 059,00 Kč				275 059								
Komunikace	47 180,00 Kč					47 180							
Ostatní konstrukce a práce	19 702,00 Kč				3 284	16 418							
Ocelové konstrukce	551 483,00 Kč					551 483							
Přesun hmot HSV	9 860,00 Kč				4 930	4 930							
Povlakové krytiny	42 628,00 Kč					42 628							
Konstrukce tesařské	60 059,00 Kč					60 059							
Konstrukce klempířské	42 280,00 Kč					42 280							
konstrukce zámečnické	122 732,00 Kč					122 732							
Nátěry	40 003,00 Kč					40 003							
SO_10 Komunikace													
Zemní práce	148 825,00 Kč		148 825										
Základy	47 344,00 Kč		47 344										
Svislé konstrukce	48 540,00 Kč						48 540						
Vodorovné konstrukce	429 194,00 Kč							429 194					
komunikace	460 929,00 Kč								460 929				
Úpravy povrchu	12 122,00 Kč								12 122				
Ostatní konstrukce a práce	48 224,00 Kč								48 224				
Přesun hmot HSV	81 584,00 Kč		11 655	11 655	11 655	11 655	11 655	11 655	11 655				
Konstrukce tesařské	83 933,00 Kč												83 933
Konstrukce zámečnické	54 332,00 Kč											54 332	
SO_11 Přeložka kanalizace	413 075,00 Kč	309 806	103 269										
SO_12 Přípojka kanalizace splašková	364 569,00 Kč					364 569							
SO_13 Kanalizace dešťová	968 352,00 Kč	161 392	806 960										
SO_14 Přeložka vodovodní přípojky ZŠ	229 672,00 Kč	229 672											
SO_15 Přípojka vodovodu	95 290,00 Kč	95 290											
SO_16 Přeložka plynovodní přípojky ZŠ	109 509,00 Kč	109 509											
SO_17 VO	134 000,00 Kč											89 333	44 667
SO_19: ČTU, sadové úpravy	371 557,00 Kč											185 779	185 779
Celkem k fakturaci bez DPH:		**1 840 755,33 Kč**	**5 243 529,02 Kč**	**5 125 939,64 Kč**	**7 879 439,61 Kč**	**3 815 231,57 Kč**	**4 054 648,49 Kč**	**7 141 856,33 Kč**	**5 890 327,27 Kč**	**1 757 789,77 Kč**	**3 509 222,64 Kč**	**9 331 704,32 Kč**	**1 424 245,00 Kč**
Celkem k fakturaci vč. DPH:	**DPH = 21%**	**2 227 313,95 Kč**	**6 344 670,11 Kč**	**6 202 386,96 Kč**	**9 534 121,93 Kč**	**4 616 430,20 Kč**	**4 906 124,67 Kč**	**8 641 946,16 Kč**	**7 127 296,09 Kč**	**2 126 925,63 Kč**	**4 246 159,39 Kč**	**11 291 362,22 Kč**	**1 723 336,65 Kč**

Fakturace bez zahrnutí ZL		**42 749 517,05 Kč**	**14 265 171,95 Kč**	**57 014 689,00 Kč**
	DPH = 21%	**51 726 915,63 Kč**	**17 260 858,07 Kč**	**68 987 773,69 Kč**
Vypracoval : Filip Augusta 18.11.2021		**Rok 2022**	**Rok 2023**	**Celkem**